



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO	DESCRIÇÃO DO LOTE					
		CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA	CONSTRUÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA	CONSTRUÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA					
Item Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 mês	2 mês	3 mês	4 mês	5 mês	6 mês	
<b>CONSTRUÇÃO CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 353.458,58</b>	% Período:	3,59%	14,56%	16,92%	26,32%	20,33%	18,28%	
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	1.700,37	% Período:	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		R\$	1.700,37	-	-	-	-	-	
2.0 SUPRAESTRUTURA	93.882,67	% Período:	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	0,00%	
		R\$	-	23.470,67	23.470,67	46.941,34	-	-	
3.0 PAVIMENTAÇÃO - ESTACIONAMENTO	31.941,13	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	
		R\$	-	-	-	6.388,23	9.582,34	15.970,57	
4.0 PISOS E REVESTIMENTOS	35.817,60	% Período:	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		R\$	-	-	8.954,40	8.954,40	8.954,40	8.954,40	
5.0 ELÉTRICA	11.729,21	% Período:	50,00%	50,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	
		R\$	5.864,61	5.864,61	-	-	-	-	
6.0 HIDROSSANITÁRIA	5.626,62	% Período:	50,00%	50,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	
		R\$	2.813,31	2.813,31	-	-	-	-	
7.0 PORTAS E JANELAS	68.033,53	% Período:	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	
		R\$	-	17.008,38	17.008,38	17.008,38	17.008,38	-	
8.0 PINTURA	42.837,76	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	-	50,00%	50,00%	
		R\$	-	-	-	-	21.418,88	21.418,88	
9.0 PAISAGISMO	7.887,80	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	
		R\$	-	-	-	1.971,95	1.971,95	3.943,90	
10.0 LAVANDERIA	5.609,35	% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	
		R\$	-	-	-	1.402,34	1.402,34	2.804,68	
11.0 TABLADO PLENÁRIO	2.330,77	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	-	-	
		R\$	582,69	582,69	582,69	582,69	-	-	
12.0 OUTROS SERVIÇOS	6.949,72	% Período:	25,00%	25,00%	0,00%	-	25,00%	25,00%	
		R\$	1.737,43	1.737,43	-	-	1.737,43	1.737,43	
13.0 MURO EXTERNO	39.112,05	% Período:	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		R\$	-	-	9.778,01	9.778,01	9.778,01	9.778,01	
<b>Obra:</b>	<b>R\$ 353.458,58</b>	%:	3,59%	14,56%	16,92%	26,32%	20,33%	18,28%	
		Repasso:	12.698,41	51.477,09	59.794,16	93.027,34	71.853,73	64.607,86	
		Contrapartida:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Outros:	-	-	-	-	-	-	
		<b>Investimento:</b>	<b>12.698,41</b>	<b>51.477,09</b>	<b>59.794,16</b>	<b>93.027,34</b>	<b>71.853,73</b>	<b>64.607,86</b>	
		%:	3,59%	18,16%	35,07%	61,39%	81,72%	100,00%	
		Repasso:	12.698,41	64.175,50	123.969,65	216.996,99	288.850,72	353.458,58	
		Contrapartida:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Outros:	-	-	-	-	-	-	
		<b>Investimento:</b>	<b>12.698,41</b>	<b>64.175,50</b>	<b>123.969,65</b>	<b>216.996,99</b>	<b>288.850,72</b>	<b>353.458,58</b>	

LOCAL = MORRO DA GARÇA/MG